

Kanalizace Kopaná - 1. etapa (Projekt OPŽP)

pol.	název kanalizace	délka celkem (m)	údaje z GIS			Objekty na síti	předávací místo v RŠ (číslo)	název stoky kam se napojí	Vlastník provozně související kanalizace	Počet přípojek	Počet OM	Voda fakturovaná v r.2020 (m3/rok)
			profil a materiál	délka dílčí	délka							
	Odkanalizování lokality Kopaná ve Frenštátě pod Radhoštěm - 1.etapa	3 202,94	PP 100	233,63	3202,94	ČS	539	AC-20-1	Město	napojování od 04/2021 - cílová hodnota 86 /v r.2022 předpoklad 70		0
			PP 200	5,06								
			PP 250	2923,02								
			PP 600	41,1								
	Celková délka kanalizace	3 203		3 202,81	3 202,94	1 ČS						0,00

kanalizace v lokalitě Kopaná - 1. etapa (projekt OPŽP) provozována od 04/2021

Cílové hodnoty pro kanalizaci Kopaná - 86 přípojek / 271 nově připojených obyv (projekt OPŽP)

V roce 2022 předpoklad napojení cca 80 % cílové hodnoty, tj. 70 přípojek / 220 nově napojených obyvatel

Specifická spotřeba vody z průměrných hodnot města Frenštát p/R = 85 l/os/den