

PRAVIDELNÁ

ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODU

zahájená 25.11.2017

ukončená 30.11.2017

podle normy ČSN 33 1390

ČSN 33 1500

revizní technik Ivan Vondřík
ev.číslo 10235/7/15/R-EZ-E2A
Skočnice 65 tel.773884838

objekt BD č.p.**1291,1292,1293**ul.**Dolní**
Město Frenštát nám.Míru 1

Stav zařízení se od poslední revize

stejný

Měření zemních odporů Terromet č.77542 Fitest 45 č.703100

Celkový posudek Hrom.instalace vyhovuje platným ČSN.

Datum příští revize: při úderu blesku a pak rok 2022

Tato zpráva má -2- stran

Počet příloh --

Počet vyhotovení -3-

Rozdělovník : 3x provozovatel

1x revizní technik



RK BESKYD spol. s r.o., náměstí Míru 20
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
DIČ: CZ47679531 tel.: 556 440 266

.....
podpis provozovatele



.....
podpis rev. technika

Počasí v posledních třech dnech **...slunečno...**

Okolní půda **zpevněná plocha, ornice**

Druh objektu, materiál, popis	počet	počet	materiál	číslo	odpor
hromosvodu, uzemnění, závady		jímačů svodů	zemniče	zemniče	Ω

Jedná se o vícepodlažní budovu, zděnou.
Soustava mřížová doplněna jímači,
střecha rovná pokrytá měkkou krytinou IPA
a oplechováním, materiál a průřez vedení:
Normy a předpisy o ochraně před bleskem
v době jejího zřízení: ČSN 33 1390

Vizuální kontrola - prohlídka následujících bodů
instalace systému odpovídá normě, dle které byla zřízena:
nejsou žádné uvolněné spoje a žádné přerušené vodiče a spojů:
použitý materiál a průřezy vodičů odpovídají požadavkům
technických norem:
žádná část systému není poškozená, oslabený korozi:
všechny viditelné části uzemňovacích přívodů nejsou poškozeny

		R nuláku	2
4	4	ZnFe 8mm	
		1	6
		2	6
		3	6
		4	6
Zemní odpor soustavy			2, Ω