

# PRAVIDELNÁ

## ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODU

zahájená 1.12.2017

ukončená 4.12.2017

podle normy ČSN 33 1390

ČSN 33 1500

revizní technik Ivan Vondřík  
ev.číslo 10235/7/15/R-EZ-E2A  
Skotnice 65 tel.773884838

objekt BD č.p.**1462, ul. Planiska**

Město Frenštát nám.Míru 1

Stav zařízení se od poslední revize .....

stejný

Měření zemních odporů Terromet č.77542 Fitest 45 č.703100

### Celkový posudek

Hrom.instalace vyhovuje platným ČSN.

Datum příští revize: při úderu blesku a pak rok 2022

Tato zpráva má -2- stran

Počet příloh --

Počet vyhotovení -3-

Rozdělovník : 3x provozovatel

1x revizní technik



RK BESKYD spol. s r.o., náměstí Míru 21  
744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
DIČ: CZ47679631 tel.: 549 040 28

podpis provozovatele



podpis rev.technika

Počasí v posledních třech dnech **..slunečno...**

Okolní půda **zpevněná plocha, ornice**

Druh objektu, materiál, popis	počet	počet	materiál	číslo	odpor
hromosvodu, uzemnění, závady		jímačů svodů	zemniče	zemniče	$\Omega$

Jedná se o vícepodlažní budovu, zděnou.  
Soustava mřížová doplněná jímači,  
střecha rovná pokrytá měkkou krytinou IPA  
a oplechováním, materiál a průřez vedení:  
Normy a předpisy o ochraně před bleskem  
v době jejího zřízení: ČSN 33 1390

Vizuální kontrola - prohlídka následujících bodů  
instalace systému odpovídá normě, dle které byla zřízena:  
nejdou žádné uvolněné spoje a žádné přerušené vodiče a spojů:  
použitý materiál a průřezy vodičů odpovídají požadavkům  
technických norem:  
žádná část systému není poškozená, oslabený korozi:  
všechny viditelné části uzemňovacích přívodů nejsou poškozeny

	R nuláku	2
2+1	ZnFe 8mm	
	1	4
	2	4
	3	4

Zemní odpor soustavy 2,  $\Omega$

