

PRAVIDELNÁ

ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODU

zahájená 10.11.2017

ukončená 20.11.2017

podle normy ČSN 33 1390

ČSN 33 1500

revizní technik Ivan Vondřík

objekt BD č.p. **301-304 ul. Dolní**

ev.číslo 10235/7/15/R-EZ-E2A

Město Frenštát nám.Míru 1

Skotnice 65 tel.773884838

Stav zařízení se od poslední revize

stejný

Měření zemních odporů

Terromet

č.77542

Fitest 45 č.703100

Celkový posudek

Hrom.instalace vyhovuje platným ČSN.

Datum příští revize: při úderu blesku a pak rok 2022

Tato zpráva má -2- stran

Počet příloh --

Počet vyhotovení -3-

Rozdělovník : 3x provozovatel

1x revizní technik



RK BESKYD spol. s r.o., náměstí Míru 20
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
DIČ: CZ47679531 tel. 77388 840 266

.....
podpis provozovatele



.....
podpis rev. technika

Počasí v posledních třech dnech **...slunečno...**

Okolní půda **zpevněná plocha, ornice**

Druh objektu, materiál, popis	počet	počet	materiál	číslo	odpor
hromosvodu, uzemnění, závady		jímačů svodů	zemniče	zemniče	Ω

Jedná se o vícepodlažní budovu, zděnou.

Soustava mřížová doplněná jímači,

střecha rovná pokrytá měkkou krytinou IPA

a oplechováním, materiál a průřez vedení: drát FeZn 8mm

Normy a předpisy o ochraně před bleskem

v době jejího zřízení: ČSN 33 1390

Vizuální kontrola - prohlídka následujících bodů

instalace systému odpovídá normě, dle které byla zřízena:

nejsou žádné uvolněné spoje a žádné přerušené vodiče a spoju:

použitý materiál a průřezy vodičů odpovídají požadavkům

technických norem:

žádná část systému není poškozená, oslabený korozi:

všechny viditelné části uzemňovacích přívodů nejsou poškozeny

		R nuláku	2
STA	8	ZnFe 8mm	
		1	0,4
		2	0,4
		3	0,4
		4	0,4
		5	0,4
		6	0,4
		7	0,4
		8	0,4

Zemní odpor soustavy 4 Ω