

PRAVIDELNÁ

ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODU

zahájena 10.11.2017
ukončena 20.11.2017

podle normy ČSN 33 1390
ČSN 33 1500

revizní technik Ivan Vondřík objekt BD č.p. **305-309 ul. Dolní**
ev. číslo 10235/7/15/R-EZ-E2A Město Frenštát nám. Míru 1
Skotnice 65 tel. 773884838

Stav zařízení se od poslední revize stejný

Měření zemních odporů Terromet č. 77542 Fitest 45 č. 703100

Celkový posudek Hrom. instalace vyhovuje platným ČSN.

Datum příští revize: při úderu blesku a pak rok 2022

Tato zpráva má -2- stran

Počet příloh --

Počet vyhotovení -3-

Rozdělovník : 3x provozovatel

1x revizní technik



①
RK BESKYD spol. s r.o., náměstí Míru 20
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
DIČ: CZ47679591 tel.: 566 840 266

.....
podpis provozovatele



.....
podpis rev. technika

Počasí v posledních třech dnech **..slunečno...**

Okolní půda **zpevněná plocha, ornice**

Druh objektu, materiál, popis	počet	počet	materiál	číslo	odpor
hromosvodu, uzemnění, závady		jímačů	svodů	zemniče	zemniče Ω

Jedná se o vícepodlažní budovu, zděnou.

Soustava mřížová doplněna jímači,

střecha rovná pokrytá měkkou krytinou IPA

a oplechováním, materiál a průřez vedení: drát FeZn 8mm

Normy a předpisy o ochraně před bleskem

v době jejího zřízení: ČSN 33 1390

Vizuální kontrola - prohlídka následujících bodů

instalace systému odpovídá normě, dle které byla zřízena:

nejsou žádné uvolněné spoje a žádné přerušené vodiče a spoje:

použitý materiál a průřezy vodičů odpovídají požadavkům

technických norem:

žádná část systému není poškozená, oslabený korozí:

všechny viditelné části uzemňovacích přívodů nejsou poškozeny

STA	11	R nuláku ZnFe 8mm	2
		1	0,4
		2	0,4
		3	0,4
		4	0,4
		5	0,4
		6	0,4
		7	0,4
		8	0,4
		9	0,4
		10	0,4
		11	0,4
Zemní odpor soustavy			0,4 Ω