

PRAVIDELNÁ

ZPRÁVA O REVIZI HROMOSVODU

zahájená 1.12.2017

ukončená 3.12.2017

podle normy ČSN 33 1390

ČSN 33 1500

revizní technik Ivan Vondřík
ev.číslo 10235/7/15/R-EZ-E2A
Skotnice 65 tel.773884838

objekt BD č.p.1379, ul.Školská čtvrť
Město Frenštát nám.Míru 1

Stav zařízení se od poslední revize

stejný

Měření zemních odporů Terromet č.77542 Fitest 45 č.703100

Celkový posudek Hrom.instalace vyhovuje platným ČSN.

Datum příští revize: při úderu blesku a pak rok 2022

Tato zpráva má -2- stran

Počet příloh --

Počet vyhotovení -3-

Rozdělovník : 3x provozovatel

1x revizní technik



RK BESKYD spol. s r.o., náměstí Míru 20
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
DIČ: CZ47670531 tel.: 556 648 266

podpis provozovatele



podpis rev.technika

Počasí v posledních třech dnech ...slunečno...

Okolní půda **zpevněná plocha, ornice**

Druh objektu, materiál, popis	počet	počet	materiál	číslo	odpor
hromosvodu, uzemnění, závady	jímačů	svodů	zemniče	zemniče	Ω

Jedná se o vícepodlažní budovu, zděnou.
Soustava mřížová doplněná jímači,
střecha rovná pokrytá měkkou krytinou IPA
a oplechováním, materiál a průřez vedení:
Normy a předpisy o ochraně před bleskem
v době jejího zřízení: ČSN 33 1390

Vizuální kontrola - prohlídka následujících bodů
instalace systému odpovídá normě, dle které byla zřízena:
nejdou žádné uvolněné spoje a žádné přerušené vodiče a spojů:
použitý materiál a průřezy vodičů odpovídají požadavkům
technických norem:
žádná část systému není poškozená, oslabený korozi:
všechny viditelné části uzemňovacích přívodů nejsou poškozeny

	R nuláku	2
4	ZnFe 8mm	
	1	4
	2	4
	3	4
	4	4
Zemní odpor soustavy		2,0

