

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 2 - 261	2020	OIR - RK 8.
Lež. č. 004	20.	

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 261/2020/OIR-RK Beskyd ze dne 16.6.2020

I.
Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852
DIČ: CZ00297852
Zastoupeno: Ing. Miroslav Halatin, starosta

Zastoupeno na základě Mandátní smlouvy ze dne 21.05.2010, ve znění pozdějších dodatků:
RK Beskyd spol. s r.o., nám. Míru 20, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, datová schránka:
fxwxte2

IČO: 47679531, DIČ: CZ47679531, tel.: 556 840 266, e-mail: frenstat@nemovitost.com
ve věcech technických je oprávněna jednat Gabriela Polášková, na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

FABRIKO MORAVA, s.r.o.

se sídlem: Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov
IČO: 28632761
DIČ: CZ28632761
plátce/neplátce DPH plátce DPH
zastoupen ve věcech smluvních: Jiří Daňhel, Aleš Juřina – jednatelé společnosti
zastoupen ve věcech technických: Jiří Daňhel, Aleš Juřina – jednatelé společnosti
bankovní spojení: Fio banka, a.s., Nový Jičín
číslo účtu: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35761

(dále „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 7 Smlouvy o dílo č. 261/2020/OIR-RK Beskyd ze dne 16.6.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.11.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 2 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy BD Dolní 434, Frenštát p. R.“ (dále jen „dodatek“).

II.
Předmět dodatku

Na základě změny rozsahu realizace díla, který je specifikován v Protokolu o změně č. 2 (příloha č. 1) a v položkových rozpočtech (příloha č. 2) a v souladu s čl. IV, odst. 5 smlouvy o dílo byla projednána změna rozsahu a ceny realizace díla a úprava termínu dokončení díla.

Čl. III. odst. 5 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo předat objednateli nejpozději **do 30.4.2021**. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol ve smyslu č. VIII., odst. 1 smlouvy o dílo.

Čl. IV. odst. 1 se mění takto:

Cena dle SOD bez DPH	4.088.639,37 Kč
DPH ve výši 15 %	613.296,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	490 765,02 Kč
DPH ve výši 15 %	73 615,05 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	103 067,00 Kč
DPH ve výši 15 %	15 460,05 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 384 842,49 Kč

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1345/51/RM/2020, dne 02.12.2020.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Protokol o změně č. 2

Příloha č. 2: Položkové rozpočty VCP a MP

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

Objednatel:

.....
Ing. Miroslav Halatin - starosta


Zhotovitel:

**Aleš
Juřina**

Digitálně podepsal
Aleš Juřina
Datum: 2021.02.02
08:08:21 +01'00'

.....
Aleš Juřina – jednatel společnosti

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Halatin
Datum: 04.02.2021 10:57:32 +01:00





MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE MĚSTA

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 2

Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy BD Dolní 434, Frenštát p. R.“

Realizační firma

Název firmy	sídlo	IČ
1. FABRIKO MORAVA, s.r.o.	Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov	28632761
Poznámka:		

Cena za dílo včetně všech úprav

Popis (č. smlouvy, dodatku apod.)	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
SOD – vysoutěžená cena	4 088 639,37 Kč	4 701 935,00 Kč
Dodatek č. 1 k SOD – VCP/MNP	490 765,02 Kč	564 380,07 Kč
Dodatek č. 2 k SOD – VCP/MPC	20 533,00 Kč	23 613,00 Kč
Poznámka:		

Finanční krytí zakázky - schválený rozpočet

org.	kap.	odd.par.	položka	v Kč včetně DPH
119				
Poznámka:				

Popis změny včetně zdůvodnění

Tímto protokolem navrhuje a žádáme schválení víceprací u výše uvedené akce. Jedná se o dodávku a instalaci nového okapového chodníku, jež nebyl součástí projektové dokumentace. Vzhledem k jeho stárí a částečnému poškození, je navrženo a spolu s TDI souhlasíme, aby po zateplení soklů byl proveden nový okapový chodník. Cena za okapový chodník je navržena dle cen vysoutěžených při výběrovém řízení na opravy soklových částí u BD Dolní 428, 433, F. p. R.

V plánu oprav pro rok 2020 byla u této akce schválena částka **6.375.100 Kč vč. DPH**. Vysoutěžená cena 4.088.639,37 Kč bez DPH (4.701.935 Kč vč. DPH). Po provedených změnách (dodatek č. 1 a 2) bude celková cena za dílo ve výši 4.599.937,39 Kč bez DPH tj. **5.289.928 Kč vč. DPH**. Finanční prostředky budou použity z org. 119 bytového fondu z částky plánované na tuto akci.

Vzhledem ke zhoršeným klimatickým podmínkám v období realizace tj. 10-11/2020 došlo ke zdržení prací na zateplení obálky BD a realizátor žádá o prodloužení termínu dokončení stavby. Jedná se pouze o posunutí zhotovení prací na soklové části, kde je plánováno jako povrchová úprava použití mozaikové omítky, která ke své aplikaci potřebuje určité teplotní podmínky. Ty už v průběhu zimních měsíců zřejmě nebudou splněny. A s konečnou úpravou soklové části souvisí i instalace nového okapového chodníku, která je možná až po natažení zmíněné omítky. Nový termín dokončení je stanoven do 30.4.2021. Za zadavatele s tímto souhlasíme.

Příloha:

Položkový rozpočet – více práce

Žádost realizátora o prodloužení termínu, stanovisko TDI

Návrh dodatku č. 2 ke schválení v RM



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR INVESTIC A ROZVOJE MĚSTA

Souhlas změny schválil(a)			
Titul, jméno, příjmení	Pracovní funkce	Datum	Podpis
Ing. Luboš Drachovský	vedoucí OIR		
Ing. Miroslav Halatin	starosta		
Ing. Jiří Unruh	místostarosta		
Gabriela Polášková	RK Beskyd spol. s r.o.	30.11.2020	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Nový	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Okapový chodník		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2020	BD Dolní 434, Frenštát p/R		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 533	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	20 533	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	20 533	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	20 533	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			15,0 %	20 533 Kč
DPH			15,0 %	3 080 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				23 613 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	2020 BD Dolní 434, Frenštát p/R	Rozpočet:
Objekt :	2 Okapový chodník	Nový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231	Rozebrání dlažby okapového chodníku	m2	39,66	35,40	1 403,96
	Celkem za	1 Zemní práce				1 403,96
Díl: 5		Komunikace				
2	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 400/400/50	m2	39,66	444,50	17 628,87
	Celkem za	5 Komunikace				17 628,87
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	99-1	Likvidace sutí	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 500,00

