

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Název akce:	Stavební úpravy bytového domu Dolní čp. 307-309, Frenštát p. R.
Zhotovitel:	FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína 207
Objednatel:	Město Frenštát pod Radhoštěm
Datum:	6.4.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Zhotovitel provedl před započítáním opravy na všech třech střechách výtažné zkoušky, které prokázaly místy nevhodný podklad pro mechanické kotvení nového střešního pláště do stávajícího podkladu (navrženo dle PD). Z tohoto důvodu navrhl a nacenil realizaci systému podtlakové střechy a s tím souvisejících prvků. Oproti navrženému má podtlaková střecha speciální odvětrávací komínky a vyžaduje odlišné provedení, kdy mezi původní a novou hydroizolací vznikne vzduchotěsná vrstva odvětrávaná pomocí zmíněných komínků. Fungování je pak zajištěno působením větru, čím větší vítr, tím větší je podtlak a střecha je přitlačována k nosné konstrukci.

2. Dále dochází k drobné změně při opravách strojoven výtahů na uvedených domech, a to ve způsobu opláštění. Místo projektovaných trapézových plechů uchycených na roštu, budou strojovny opláštěny minerálními deskami PV 50 mm a omítnuty. Ke změně dochází i vzhledem k možnému vzniku hluku při silných větrech (rezonování plechu).

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jedná se o moderní kotvení střešního pláště, které odpovídá posledním trendům realizace střech. Toto řešení nemá vliv na výslednou cenu.

Ing Ivo
Štefek


Digitálně podepsal Ing Ivo Štefek
DN: cn=Ing Ivo Štefek, o=Solvillage
s.r.o., ou=Jednatel,
email=solvillage@seznam.cz, c=CZ
Datum: 2022.04.06 08:06:05 +02'00'
Adobe Acrobat Reader, verze:
2022.001.20085

Stanovisko projektanta

Souhlasíme s navrženou změnou bez vlivu na výslednou cenu díla. Realizace kotvení pod tlakem je jednou z možných standardních metod kotvení.

Miroslav Šimůnek
Digitally signed
by Miroslav Šimůnek
Date: 2022.04.06
13:31:32 +02'00'

Příloha : položkový rozpočet VCP a MNP

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
- 192.807,44 Kč	192.368,04 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
- 439,40 Kč	<u>nemění se</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:  RK BESKYD spol. s r.o., náměstí Míru 20 744 01 Frenštát pod Radhoštěm DIČ: CZ47679531 tel.: 556 840 266 Datum: 6.4.2022	Podpis zmocněnce zhotovitele: Aleš Juřina Digitálně podepsal Aleš Juřina Datum: 2022.04.06 14:00:53 +02'00' Datum: 6.4.2022